



Obra
PROJETO DE ILUMINACAO IB GATTO - TRECHO 2

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Alagoas
SBC - 11/2023 - Alagoas
SICRO3 - 10/2023 - Alagoas
ORSE - 12/2023 - Sergipe
FDE - 10/2023 - São Paulo

B.D.I.
27,46%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,14%
Mensalista: 46,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	100,00% 6.567,36	50,00% 3.283,68				50,00% 3.283,68
2	ADMINISTRACAO	100,00% 246.532,10	20,00% 49.306,42	20,00% 49.306,42	20,00% 49.306,42	20,00% 49.306,42	20,00% 49.306,42
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 99.936,62	100,00% 99.936,62				
4	SERVICOS PRELIMINARES	100,00% 18.053,23	70,00% 12.637,26	30,00% 5.415,97			
5	POSTES EM CONCRETO	100,00% 58.083,14			50,00% 29.041,57	50,00% 29.041,57	
6	CRUZETAS	100,00% 2.149,40			50,00% 1.074,70	50,00% 1.074,70	
7	FERRAGENS	100,00% 55.906,54			50,00% 27.953,27	50,00% 27.953,27	
8	PROTECAO E COMANDO	100,00% 11.266,41			50,00% 5.633,21	50,00% 5.633,21	
9	CABOS	100,00% 315.244,70			30,00% 94.573,41	50,00% 157.622,35	20,00% 63.048,94
10	TRANSFORMADOR	100,00% 19.638,61				100,00% 19.638,61	
11	ISOLADORES	100,00% 1.263,99			100,00% 1.263,99		
12	DIVERSOS	100,00% 861.218,37	20,00% 172.243,67	40,00% 344.487,35	40,00% 344.487,35		
13	CONECTORES	100,00% 26.278,02			20,00% 5.255,60	30,00% 7.883,41	50,00% 13.139,01
14	PREFORMADOS	100,00% 34.600,73			20,00% 6.920,15	30,00% 10.380,22	50,00% 17.300,37
15	POSTES METALICOS	100,00% 1.275.375,94		20,00% 255.075,19	40,00% 510.150,38	40,00% 510.150,38	
16	DEFENSAS	100,00% 1.795.499,88			30,00% 538.649,96	30,00% 538.649,96	40,00% 718.199,95
17	MEDICAO	100,00% 516.214,84				50,00% 258.107,42	50,00% 258.107,42
18	SINALIZACAO	100,00% 83.173,90	20,00% 16.634,78	20,00% 16.634,78	20,00% 16.634,78	20,00% 16.634,78	20,00% 16.634,78
Porcentagem			6,52%	12,36%	30,05%	30,07%	20,99%
Custo			354.042,44	670.919,71	1.630.944,78	1.632.076,29	1.139.020,57
Porcentagem Acumulada			6,52%	18,89%	48,94%	79,01%	100,0%
Custo Acumulado			354.042,43	1.024.962,14	2.655.906,92	4.287.983,21	5.427.003,78