



Obra
ORCAMENTO POLO INDUSTRIAL RUAS 1 E 2 - MARECHAL DEODORO

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Alagoas
SBC - 11/2023 - Alagoas
ORSE - 12/2023 - Sergipe
EMBASA - 05/2023 - Bahia
DERPR - 09/2023 - Paraná

B.D.I.
Padrão - 29,07%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,14%
Mensalista: 46,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRACAO DE OBRA	100,00% 15.828,62	100,00% 15.828,62	
2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	100,00% 2.675,78	100,00% 2.675,78	
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 6.518,00	50,00% 3.259,00	50,00% 3.259,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.843,34	100,00% 5.843,34	
5	POSTE DE CONCRETO	100,00% 212.690,68	20,00% 42.538,14	80,00% 170.152,54
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 695.502,62	1,63% 11.342,19	98,37% 684.160,43
6.1	FERRAGENS	100,00% 28.295,63	20,00% 5.659,13	80,00% 22.636,50
6.2	PROTECAO E COMANDO	100,00% 13.896,36		100,00% 13.896,36
6.3	CABOS	100,00% 225.841,32		100,00% 225.841,32
6.4	TRANSFORMADOR	100,00% 132.844,20		100,00% 132.844,20
6.5	ISOLADORES	100,00% 6.109,61	20,00% 1.221,92	80,00% 4.887,69
6.6	DIVERSOS	100,00% 2.414,37		100,00% 2.414,37
6.7	CONECTORES	100,00% 19.006,16	20,00% 3.801,23	80,00% 15.204,93
6.8	PREFORMADOS	100,00% 3.299,57	20,00% 659,91	80,00% 2.639,66
6.9	ILUMINAÇÃO	100,00% 252.739,98		100,00% 252.739,98
6.10	MEDIÇÃO	100,00% 11.055,42		100,00% 11.055,42
Porcentagem			8,68%	91,32%
Custo			81.487,07	857.571,97
Porcentagem Acumulado			8,68%	100,0%
Custo Acumulado			81.487,07	939.059,04